

VENDIM
Nr. 111, datë 26.4.2021

**MBI KËRKESËN E SHOQËRISË “E-VENTO SRL ALBANIA” SHPK, PËR
RISHIKIMIN E VENDIMIT TË BORDIT TË ERE-s NR. 32, DATË 4.2.2021, “MBI
KËRKESËN E SHOQËRISË ‘E-VENTO SRL ALBANIA’ SHPK, PËR SHTYRJEN E
AFATEVE TË VENDIMIT NR. 84, DATË 17.7.2008, TË NDRYSHUAR”**

Në mbështetje të nenit 16, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, nenit 113, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”; neneve 8 dhe 9, të “Rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror”, miratuar me vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 58, datë 18.4.2017 dhe nenit 15, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.6.2016, Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 26.4.2021, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 58/4 prot., datë 23.4.2021, të përgatitur nga Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes,

konstatoi se:

Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 76, datë 19.3.2021, vendosi:

1. Të zgjasë me 30 ditë pune afatin e vendimmarrjes së Bordit të ERE-s, në lidhje me kërkesën e shoqërisë “E-Vento SRL Albania” sh.p.k., për rishikimin e vendimit të Bordit të ERE-s nr. 32, datë 4.2.2021.

- Ky vendim i Bordit u mor me qëllim që të saktësohej e të përcillej sipas formës ligjore dokumentacioni i depozituar së fundmi nga shoqëria, për të pasur kohën e nevojshme për të shqyrtuar këtë dokumentacion, si dhe me qëllim që t’i jepej mundësia shoqërisë të depozitonte në ERE dokumentacionin përkatës, për sa pretendohet nga ajo, në kuadër të kërkesës për rishikimin e vendimit nr. 32/2021. Shoqëria është njoftuar për vendimin e Bordit me shkresën e ERE-s nr. 501 prot., datë 31.3.2021.

- Në përmbushje të afatit të vendosur në vendimin e sipërcituar, u vlerësua rishqyrtimi i sa depozituar nga shoqëria, në kuadër të kërkesës së saj për rishikimin e vendimit të Bordit të ERE-s nr. 32, datë 4.2.2021, me anë të të cilit filloi procedura për heqjen e licencës së shoqërisë, e po ashtu në kuadër të plotësimit të kushteve të vendimit të licencimit nr. 84, datë 17.7.2008, të ndryshuar.

- Shoqëria pretendon se, me gjithë problemet e hasura me sheshin e ndërtimit, për arsye se komunat Livadhja, Lukovë dhe Markat, të rrethit Sarandë, kanë ndërhyrë me vonesë për lirimin e tij, si dhe problemet në lidhje me konfirmimin e plan-vendosjeve të pronave, në këto momente janë zgjidhur në mënyrë përfundimtare dhe ka filluar procedura e blerjes së tokës në të cilën do të vendosen turbinat.

Këto pretendime shoqëria i ka ngritur dhe më herët në ERE, por gjithsesi ato mbeten në kuadrin e deklaratave nga ana e shoqërisë. Duke qenë se ajo ka deklaruar se tashmë është zgjidhur çështja e pronësisë, shoqëria duhet të dokumentojë në ERE sa pretendohet, si dhe korrespondencat përkatëse me bashkitë, dokumentacionin pronësor etj.

- Shoqëria pretendon se hapja e rrugëve për vendosjen e aparaturave matëse ka qenë një ndër arsyet për vonesën në fillimin e punës, duke specifikuar se janë përmirësuar rrugë ekzistuese dhe janë hapur rrugë të reja. Gjithashtu shoqëria thekson se ka depozituar në ERE projektet, kontratën dhe pagesat për rrugët kryesore e lidhëse.

Për sa pretendohet nga shoqëria, siç kemi theksuar dhe më parë, por edhe nga monitorimi i kryer, ka rezultuar se përveç mirëmbajtjes së rrugës me materiale inerte, të cilat grupi i punës i ka dokumentuar me foto nga terreni, nuk rezulton të ketë investim në zonën ku parashikohet të realizohet projekti. Përveç sa më sipër, nga monitorimi në terren rezultojnë ende të pareaizuara investimet në rrugë, për shkak të pamundësisë financiare të shoqërisë, e cila ka vështirësi në pagesat

e punonjësve dhe detyrimet e tjera kontraktore. Shpenzimet e pretenduara nga shoqëria nuk janë dokumentuar me dokumentacionin përkatës vërtetues.

Për gjithë sa më sipër, vlerësojmë se në çdo rast duhet të merren në konsideratë dhe vështirësitë me të cilat përballet realizimi i një projekti të tillë.

- Shoqëria pretendon se procedurat doganore kanë marrë kohën e tyre dhe në këtë moment është zgjidhur në mënyrë përfundimtare zhdoganimi i aparaturave për testimin e shpejtësisë së erës e, po ashtu, është detyruar të ngarkohet me kosto shtesë për anemometrin e dëmtuar në vitin 2010, në komunën Lukovë.

Ky është një pretendim i ngritur dhe më herët nga ana e shoqërisë, në lidhje me shpenzimet shtesë që i është dashur të kryejë, për shkak të dëmtimit të anemometrit, edhe pse nuk është depozituar dokumentacion vërtetues për këtë shpenzim.

- Shoqëria pretendon se kriza financiare evropiane dhe ndërkombëtare ka tronditur investitorët dhe i ka bërë më hezitues për të marrë një vendim për të filluar këtë investim të rëndësishëm jo vetëm për vetë investitorët, por edhe për komunitetin e kësaj zone dhe më gjerë.

Megjithatë ka disa vite që shoqëria është licencuar nga ERE për ndërtimin dhe shfrytëzimin e impiantit eolik, vlerësohet se duhet marrë në konsideratë faktin që projekte të tilla, të cilat janë risi për vendin tonë, përballen me vështirësi administrative e financiare. Megjithatë, pavarësisht mosrealizimit në praktikë të projektit, shoqëria ka informuar në vazhdimësi ERE-n për përpjekjet nga e saj për të siguruar investitorët për zbatimin e projektit.

- Shoqëria pretendon se për bankat e angazhuara në këtë investim ka qenë kusht zgjatja e kohës së testimit të nivelit të shpejtësisë së erës dhe të qëndrueshmërisë së saj, e po ashtu që testimi të kryhet nga kompani të licencuara dhe të njohura prej tyre në këtë fushë. Sipas shoqërisë, ky kusht është realizuar nga ana e saj, pasi matjet dhe testimet janë kryer nga shoqëria “Tecnogaia” SRL, e cila është e njohur nga bankat e mësipërme dhe ka nënshkruar kontratë bashkëpunimi me to. Gjithashtu, shoqëria ka deklaruar se ka lidhur një marrëveshje me shoqërinë holandeze BS-Green Energy dhe i ka vënë në dispozicion të gjitha të dhënat nga matjet e realizuara nga shoqëria italiane “Tecnogaia” SRL, por shoqëria holandeze mendon se këto matje duhet të ribëhen e se për këtë kërkon të ketë në dispozicion një kohë të mjaftueshme.

Pavarësisht sa deklarohet nga shoqëria, nuk rezulton që ky dokumentacion të jetë vendosur bashkëlidhur. Gjithsesi, ky informacion është administruar edhe më herët në ERE (edhe pse nuk është përcjellë marrëveshje me shoqërinë “Tecnogaia” SRL apo shoqërinë BS-Green Energy, por vetëm aplikimi për regjistrim fillestar dhe rezervimi i emrit të kësaj të fundit në Qendrën Kombëtare të Biznesit) dhe pavarësisht se shoqëria ka realizuar disa matje në territorin ku është parashikuar të zbatohet projekti, nuk është kryer ende studimi i fizibilitetit, i cili është një nga kushtet thelbësore të vendimit të licencimit nr. 84/2008, i ndryshuar. Vlerësohet se ky dokument duhet të depozitohet në ERE brenda 3 muajsh, për arsye se përgatitja e një dokumenti varet nga vetë shoqëria.

Gjithashtu, pavarësisht se shoqëria ka depozituar më herët në ERE shkresën për shprehjen e interesit që i ka dërguar shoqëria “Alpiq AG” lidhur me shitblerjen e energjisë, kjo nuk përbën një marrëveshje të nënshkruar nga të dyja palët ku të jenë përcaktuar të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella.

- Shoqëria pretendon se i është drejtuar METE-s me shkresën nr. 531, datë 19.1.2012, për t’u pajisur me leje zhvillimore për ndërtimin e impiantit, e cila ka kthyer përgjigje me shkresën nr. 531/1, datë 24.4.2012, për plotësimin e procedurës. Më tej, shoqëria deklaroi se është në vazhdim të kësaj procedure dhe duke qenë se ka përfunduar procedura e blerjes së tokës ku do të vendosen turbinat dhe se janë në pritje të avancimit të kësaj procedure nga ana e AZHT-së, për t’u pajisur me leje zhvillimore.

Për sa pretendohet nga shoqëria, nuk ka depozituar në ERE dokumentacionin përkatës të cituar e, po ashtu, nuk është bërë as përditësimi i këtij informacioni për të kuptuar se në cilën fazë ndodhet shoqëria për pajisjen me lejen zhvillimore apo me procedurën për blerjen e tokës, edhe pse depozitimi i saj në ERE nuk është kusht specifik i vendimit të licencimit, por është depozituar në kuadër të përpjekjeve të shoqërisë për të realizuar e vënë në zbatim projektin eolik.

- Shoqëria ka pasqyruar të dhënat që ka marrë nga matja e erës në Lukovë, në Livadhja dhe Markat, të cilat janë regjistruar, përpunuar dhe formatuar nga shoqëria “Tecnogaia” SRL, si dhe ka paraqitur në mënyrë tabelare shpenzimet e bëra deri më tani nga shoqëria për zërat, të tillë si përmirësim rrugësh ekzistuese dhe hapje rrugësh të reja, shpenzime personeli dhe për zyra, shpenzime për taksa lokale, hartim i studimit të rrugëve, vendosje anemometrash etj.

Për gjithë sa më sipër, të dhënat nga matja e erës shoqëria mund t’i përdorë për të realizuar dhe studimin e fizibilitetit, duke përcaktuar dhe të dhëna të tjera, siç vendoset në kushtin pikën 1, germa “a”, të vendimit të Bordit nr. 84/2008, të ndryshuar, të cilin nuk ka përcjellë ende në ERE. Po ashtu, sa u përket të dhënave mbi shpenzimet e kryera nga shoqëria, ato mbeten në nivelet e deklaratave për sa kohë nuk janë shoqëruar me dokumentacion vërtetues ligjor, si pasqyra financiare të audituara, fatura tatimore, vërtetim për shlyerjen e këtyre të fundit etj.

- Shoqëria është e vetëdijshme se nga ana e saj nuk janë plotësuar disa kushte, sepse asnjë hallkë e shoqërisë nuk ka ecur në mënyrë perfekte e jo më të ecë ky investim që ka siklete e shpenzime tepër të mëdha. Shoqëria kërkon nga ERE që të mos kërkojë perfeksion vetëm nga ajo, sepse ka bërë njoftimet përkatëse në kohë dhe brenda fatit ligjor.

Për sa më sipër pretendohet, shprehur nga shoqëria, përveç vetëdijes që nuk ka plotësuar kushtet e vendimit të licencimit nr. 84/2008, të ndryshuar, sqarojmë se paraqitja nga ana e shoqërisë, brenda afatit të përcaktuar e kërkesave apo dokumentacionit përkatës, është detyrim ligjor i përcaktuar qartë dhe nuk kërkohet në kuadër perfeksioni apo në bazë dallimesh të caktuara.

- Në lidhje me qëndrimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), e cila është shprehur kundër shtyrjes së afatit për plotësimin e kushteve të vendimit të licencimit, shoqëria thekson se ERE është organ vendimmarrës me vendim parlamenti, organ kushtetues, dhe i merr vendimet në mënyrë të pavarur nga qëndrimi i ministrisë. Shoqëria pretendon se është pa sens që MIE njofton për shprehje interesi për rritjen e kapaciteteve të reja gjeneruese e në të njëjtën kohë shprehet që të mos vazhdojnë licencat aktuale. Po ashtu, shoqëria shprehet se të gjitha korrespondencat i ka me ERE-n, dhe ka qenë korrekte me të gjitha pagesat e kërkuara nga ERE, që për shoqërinë janë shumë të larta. Më tej, shoqëria ka rikujtuar se nga korrespondenca që ka pasur ERE me ministrinë përkatëse, në lidhje me shtyrjen e afatit të plotësimit të kushteve të licencimit, ministria është shprehur dakord nëpërmjet shkresës së saj nr. 7856/1 prot., datë 12.3.2012, në vijim të së cilës ERE ka pranuar kërkesat për shtyrje dhe ata shoqëria ka vazhduar punën për plotësimin e dokumentacionit.

Për sa pretendohet më sipër nga shoqëria, sqarojmë se Enti Rregullator i Energjisë është autoriteti rregullator i sektorit të energjisë elektrike dhe gazit natyror, i cili funksionon në përputhje me ligjin për sektorin e energjisë elektrike dhe ligjin për sektorin e gazit natyror.

Për sa më sipër përcaktuar, ERE i është drejtuar gjithmonë ministrisë në lidhje me qëndrimin e saj për shtyrjen e afatit të plotësimit të kushteve të licencimeve për ndërtimin e parqeve eolike, ndodhur ne rrethanat kur këto shoqëri ende nuk kishin realizuar projektin prej vitesh e po ashtu për arsye se kjo ministri ka në fushën e përgjegjësisë së saj zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore në sektorin e energjisë dhe shfrytëzimit të burimeve energjetike, në zbatim të VKM-së nr. 504, datë 13.9.2017. Po ashtu, në nenin 10, pika 2, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, përcaktohet se ERE bashkëpunon me ministrinë përgjegjëse për energjinë dhe me institucionet e tjera publike, për sa u takon çështjeve objekt të këtij ligji që janë në fushën e

përgjegjësisë së tyre. Duke qenë se bashkëpunimi me MIE-n për këto çështje është kërkesë e ligjit, ERE për këtë qëllim ka vijuar edhe me dërgimin për mendim në MIE sa herë këto çështje kane qenë objekt rivlerësimi, sipas afateve të përcaktuara në vendimet respektive. Në takimin *online* të datës 3.2.2021, të zhvilluar mes përfaqësuesve të MIE-s, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe ERE-s, MIE ritheksoi mosdakordësinë e saj për shtyrjen e afatit të licencave të lëshuara nga ERE për ndërtimin e objekteve të reja gjeneruese nga energjia elektrike eolike, mosdakordësi të cilën e kishte shprehur dhe më herët, duke theksuar se është në fuqi baza ligjore për të aplikuar për ndërtimin e impianteve eolike, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 7/2017, “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme” dhe të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, si dhe VKM-ve të dala në zbatim të këtyre akteve. Në çdo rast këto shoqëri mund të merrnin pjesë në ankandin e organizuar nga MIE për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese e më tej do të vijonin me hapat përkatës për licencimin nga ERE për ushtrimin e veprimtarisë përkatëse, ndaj Bordi i ERE-s u bazua dhe te ky qëndrim në marrjen e vendimit nr. 32/2021.

Në vijim të depozitimit të kërkesës së shoqërisë për rishikimin e vendimit nr. 32/2021, çka tregon vullnetin e shoqërisë për të vijuar me realizimin e projektit eolik, është vlerësuar rishqyrtimi i të gjithë dokumentacionit të depozituar nga shoqëria në tërësi, për të vlerësuar nëse plotësohen kushtet për të zgjatur edhe një herë të fundit afatin për plotësimin e kushteve të vendimit të licencimit nr. 84/2008, të ndryshuar, duke marrë në konsideratë dhe përpjekjet e bëra ndër vite dhe së fundi, nga ana e shoqërisë për plotësimin e këtyre kushteve.

Gjithashtu, për sa i përket pretendimit se shoqëria i ka pasur të gjitha korrespondencat me ERE-n, se edhe shpenzimet i ka relatuar në ERE, sqarojmë se me këtë ka zbatuar detyrimet që rrjedhin nga kushtet e licencës përkatëse me të cilën është pajisur, dhe pagesa rregullatore për shoqërinë është caktuar në shuma fikse, në zbatim të përcaktimeve të rregullores përkatëse, e cila është e njëjtë për të gjithë të licencuarit që nuk e ushtrojnë aktivitetin e licencuar, ndaj pretendimi i shoqërisë se pagesa e rregullimit është shumë e lartë për të, nuk qëndron.

- Shoqëria pretendon se nuk është e saktë që një pjesë e turbinave, rreth 15% kalojnë në zona historike dhe në zona të mbrojtura, pasi ajo ka marrë lejen mjedisore për impiantin dhe nuk e ka asnjë problem të tillë. Në lidhje me këtë, shoqëria ka depozituar në ERE dhe shkresën e saj, protokolluar në ERE me nr. 16/3 prot., datë 22.2.2021, në kuadër të saktësisimit nga ana e saj të pozicionit gjeografik të impianteve Markat, Livadhja dhe Lukovë, kundrejt zonave historike dhe zonave të mbrojtura. Shoqëria ka depozituar bashkëlidhur pozicionimet në hartë të vendeve ku parashikohen të ndërtohen impiantet eolike, që sipas saj, janë bërë në konsultim me Gjeoportalin Kombëtar të administruar nga ASIG-u, dhe pretendon se të tri zonat e pozicionimit të impianteve janë shumë larg zonave të mbrojtura, siç shprehet ERE në vendimin e saj.

Në lidhje me këtë pretendim të shoqërisë, sqarojmë se ky nuk është konstatim i ERE-s, por rezultat i studimit të kryer nga ana e konsulencës së angazhuar nga MIE, me fonde të BERZH-it, mbi zonat potenciale për ndërtimin e parqeve eolike, në kuadër të projektit të asistencës që MIE ka marrë nga ana e BERZH-i për strategjinë e ndërtimit të parqeve eolike. Në këtë studim ka rezultuar se për subjektin “E-Vento SRL Albania” sh.p.k – një pjesë e mirë e turbinave kalojnë në zona historike dhe rreth 15% e sipërfaqes ku do të ndërtohen turbinat bie në zona të mbrojtura. Për sa më sipër, është përcjellë në kuadrin e rezultatit të studimit të kryer dhe klasifikimi apo përcaktimi i zonave të mbrojtura nuk është në kompetencën e ERE-s.

- Shoqëria pretendon se ka realizuar shpenzime të jashtëzakonshme dhe minimumi është pranimi i kërkesës së saj për rishikimin e vendimit të Bordit nr. 32/2021, që duhet vlerësuar me kujdes nga ana e ERE-s, pasi çdo vit janë realizuar pagesa e është investuar kohë për realizimin e këtij projekti madhor.

Në lidhje me këtë pretendim të shoqërisë, sqarohet fillimisht se ERE ka marrë në konsideratë në mënyrë të vazhdueshme dhe ka miratuar disa herë kërkesat e shoqërisë për shtyrje të afatit të plotësimit të kushteve, duke mbajtur parasysh dhe vështirësitë me të cilat ndeshet realizimi dhe zbatimi i projekteve të tilla. Për sa u përket shpenzimeve të kryera nga shoqëria, ato janë në kuadër të realizimit të projektit përkatës nga vetë shoqëria, e cila është përgjegjëse për gjetjen e mjeteve financiare dhe realizimin e pagesave përkatëse. Gjithsesi, shpenzimet e kryera nga ana e shoqërisë janë kryesisht në kuadrin e deklaratave nga ana e saj dhe nuk është depozituar në ERE dokumentacion vërtetues ligjor, si pasqyra financiare të audituara, fatura tatimore, vërtetim për shlyerjen e këtyre të fundit etj.

- Shoqëria pretendon se nëse vendimmarrja e ERE-s është e pakthyeshme, kjo e fundit duhet të gjejë një mekanizëm për të kthyer shpenzimet e realizuara nga ana e shoqërisë, të cilat janë të deklaruara dhe të pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë, të dorëzuara në QKB dhe se ky lloj biznesi kërkon përkrashje nga shteti, pasi si investim është me interes të lartë shtetëror.

Bazuar në pasqyrat financiare të shkarkuara nga faqja elektronike e Qendrës Kombëtare të Biznesit, nga viti financiar 2009 deri në vitin financiar 2019, nuk rezulton që subjekti të ketë kryer investimet siç deklaruar nga ana e tij.

- Me shkresën nr. 501 prot., datë 31.3.2021, ERE i kërkoj shoqërisë që dokumentacionin e përcjellë me *email*-in e datës 15.3.2021, ta depozitojë sipas formës ligjore të kërkuar dhe të përkthyer në shqip, në mënyrë që të bëhet shqyrtimi e vlerësimi i tij. Shoqëria nuk ka kthyer përgjigje për sa kërkuar.

- Për gjithë sa më sipër, pavarësisht se shoqëria nuk ka arritur të plotësojë ende kushtet e vendimit të Bordit të ERE-s nr. 84/2008, të ndryshuar, me gjithë shtyrjet ndër vite, në lidhje me dokumentacionin për plotësimin e kushteve respektive të vendimit, subjekti vazhdimisht ka depozituar në ERE informacion për përpjekjet e tij për realizimin/finalizimin e projektit.

- Në nenin 9, germa “a”, të “Rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror”, miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 58, datë 18.4.2017, parashikohet, se: “Me marrjen e informacionit të detajuar me të dhënat, sipas neneve 7 dhe 8 të kësaj rregulloreje, Bordi do të vendosë:

a) të mbyllë procedurën për heqjen e licencës.”.

- Duke marrë në konsideratë faktin se nga periudha e licencimit ka kaluar një kohë e gjatë e projekti nuk është vënë në zbatim, e mund të kenë ndryshuar dhe kushtet mjedisore, rikujtojmë se për qëllime të licencimit shoqëria ka deklaruar se është pajisur me autorizimet lokale, dhe ka bërë aplikimin për t’u pajisur me lejen mjedisore. Në këto rrethana, në kuadër dhe të vlerësimit të përpjekjeve të saj për realizimin e projektit, vlerësohet që t’i lihet kusht që të depozitojë, brenda 3 muajsh në ERE lejen mjedisore.

- Po ashtu, brenda 3 muajsh, sipas përcaktimeve të pikës 1, germa “a”, të vendimit nr. 84/2008, të ndryshuar, shoqëria duhet të depozitojë në ERE brenda 3 muajsh, edhe studimin e fizibilitetit, që kushtëzohet me instalimin e kullave vrotuese për të eksperimentuar në kushtet reale dhe nxjerrjen e konkluzioneve definitive për projektin e zbatimit, duke përcaktuar në këtë studim koston e prodhimit të energjisë elektrike, të shoqëruar dhe me grafikun e rishikuar të punimeve.

- Pas depozitimit të lejes së mjedisit dhe studimit të fizibilitetit, ERE do të vlerësojë më tej mundësinë e shtyrjes, sipas kërkesës së shoqërisë, të afateve të plotësimit të kushteve të vendimit nr. 84/2008, të ndryshuar, konkretisht sipas pikës 1, germa “b”, që ka të bëjë me marrëveshjen e nënshkruar me OST sh.a. dhe sipas pikës 1, germa “d”, që ka të bëjë me kohën e zbatimit të të gjithë projektit, përfshirë dhe kolaudimin e veprës.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE-s

VENDOSI:

1. Të pranojë kërkesën e shoqërisë “E-Vento SRL Albania” sh.p.k., për rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 32, datë 4.2.2021.

2. Të shfuqizojë vendimin e Bordit të ERE-s nr. 32, datë 4.2.2021.

3. Në vendimin e Bordit të ERE-s nr. 84, datë 17.7.2008, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime:

1. Pika 1, germa “a”, e vendimit nr. 84, datë 17.7.2008, ndryshon dhe bëhet:

Ishte:

“a) Kryerjen e një studimi fizibiliteti, që kushtëzohet me instalimin e kullave vrojtuese për të eksperimentuar në kushtet reale dhe nxjerrjen e konkluzioneve definitive për projektin e zbatimit. Përcaktimi në këtë studim i kostos së prodhimit të energjisë elektrike. Ky studim të paraqitet në ERE brenda 12 muajve nga data e lëshimit të licencës dhe përpara fillimit të zbatimit të punimeve. Për këtë shoqëria duhet të sjellë grafikun e rishikuar të punimeve.”

Bëhet:

“a) Shoqëria “E-Vento SRL Albania” sh.p.k., duhet të depozitojë në ERE brenda 3 muajve nga data e botimit në Fletoren Zyrtare e këtij vendimi, studimin e fizibilitetit, që kushtëzohet me instalimin e kullave vrojtuese për të eksperimentuar në kushtet reale dhe nxjerrjen e konkluzioneve definitive për projektin e zbatimit, duke përcaktuar në këtë studim koston së prodhimit të energjisë elektrike, të shoqëruar dhe me grafikun e rishikuar të punimeve.”

2. Në pikën 1, të vendimit nr. 84, datë 17.7.2008, pas germës “e”, shtohet germa “f”, me këtë përmbajtje:

“f) Shoqëria “E-Vento SRL Albania” sh.p.k. duhet të depozitojë në ERE, lejen mjedisore, brenda 3 muajve nga data e botimit në Fletoren Zyrtare e këtij vendimi.”.

4. Shoqëria “E-Vento SRL Albania” sh.p.k. duhet të depozitojë në ERE, brenda 3 muajve nga data e botimit në Fletoren Zyrtare e këtij vendimi:

a) dokumentacionin ligjor vërtetues mbi realizimin e investimeve për zbatimin e projektit eolik;

b) dokumentacionin pronësor për të gjithë sipërfaqen e nevojshme për realizimin e projektit.

5. Me dorëzimin e dokumentacionit, sipas përcaktimeve të pikave 3 dhe 4, të këtij vendimi, ERE do të shqyrtojë mundësinë e shtyrjes së afatit të plotësimit të kushteve të vendosura në pikën 1, germa “b”, dhe pikën 1, germa “d”, të vendimit nr. 84, datë 17.7.2008, të ndryshuar.

6. Ky vendim është objekt rishikimi nga ERE pas përfundimit të afatit 3-mujor.

7. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes të njoftojë palët e interesit për vendimin e bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE, brenda 7 ditëve kalendarike, si dhe mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Petrit Ahmeti